


SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Játszótér kialakítása a Liszt Művészháznál

TÁMOGATÓI OKIRAT IRATAZONOSÍTÓJA: 3300953278



A projekt címe:	Játszótér kialakítása a Liszt Művészháznál
Szervezet, személy neve:	Csajághy Laura Színpad Közhasznú Nonprofit Kft.
Postacím:	2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Székhely:	2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 31.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	07-09-030635
Adószám:	26147495-2-07
Aláírásra jogosult képviselője:	Kelemen István ügyvezető
Aláírásra jogosult adóazonosító jele:	8367252837
Ügyfél-azonosító	1032628216
A helyi felhívás kódszáma:	<input type="checkbox"/> VP6-19.2.1.-93-5-21



Jelen projekt célja játszótér kialakítása a Liszt Művészháznál. A projekt gazdája a Csajághy Laura Színpad Közhasznú Nonprofit Kft., amely 2017-ben került bejegyzésre, fő tevékenysége az előadó-művészet.

A pályázó által működtetett Csajághy Laura szabadtéri színpad a térség kiemelkedő kulturális színtere, a szervezett programok által nagyszámú nézőközönséget vonz a településre. Közvetlenül a Vörösmarty Mihály Emlékház parkja mellett a pályázó szervezet megvásárolta a szomszédos ingatlant és a rajta található épületeket felújította. Az ingatlan 6590 m², található rajta egy raktárépület és egy istállóépület. A raktárépület a szabadtéri színpad működtetéséhez szükséges díszletek tárolását szolgálja, az istállóépület pedig művészfogadóként funkcionál, Liszt Ferenc Művészház néven.

Jelen pályázattal, illeszkedve a jelenleg futó fejlesztésekhez, a játszótér kialakításával tovább kívánjuk fejleszteni az ingatlant annak érdekében, hogy egy szélesebb célcsoport bevonásával fenntarthatóbbá tegyük a térség egyik kiemelkedő turisztikai attrakcióját, a Csajághy Laura szabadtéri színpadot és a kapcsolódó Liszt Ferenc Művészházat.

A projekt megalapozottsága:

A Helyi Fejlesztési Stratégiában a specifikus célok meghatározásakor olyan elvárások kerültek megfogalmazásra, amelyek a helyzetelemzés, szükségletfelmérés eredményeként a legfontosabb elérendő célokat támasztják alá. A helyi közösség által megfogalmazott specifikus célok a következők:

1. Helyi gazdaságfejlesztés vállalkozások megerősítésért, fennmaradásáért, és megújulásáért
2. Dinamikusan fejlődő települések a térség belső erőforrásainak és a hálózati együttműködéseknek köszönhető vonzó élettér biztosítása a jövő nemzedékének.
3. Fenntarthatóság A táji és épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával
4. Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: fenntartható rekreációs, sport, és egészség turizmus megvalósításával.

A fejlesztés a HFS célkitűzéseinek több pontjához kapcsolható, hiszen a fenti 4 pont mindegyikét szolgálja.

A játszótér kialakításával a családosok számára is vonzóvá tennénk a szabadtéri színpadot és a művészházat. A projekttel gyakorlatilag egy olyan új szolgáltatást hoznánk létre, mely a helyi lakosság és az ide érkező vendégek szempontjából hiánypótló beruházás. A színpadi rendezvények során számtalanszor tapasztaltuk, hogy az ide érkező gyermekes szülők nem tudják lekötni gyermekeiket, mely kihat az előadás élvezeti értékére saját maguk és a többi néző szempontjából. Ennek a problémának a megoldása érdekében tűztük ki azt a célt, hogy alakítsunk ki egy olyan új szolgáltatást, mellyel a gyermekek le tudják magukat kötni.

Ez vonzóbbá teszi a helyszínt a gyermekkel érkező szülők számára, mely által bővül a célcsoport, a színpadi rendezvények még népszerűbbek lesznek, melynek eredményeként több néző jön (gyermekkel érkező szülők), ami hozzájárul a működés fenntarthatóságához.

Hosszú távú célok:

- A Csajághy Laura szabadtéri színpad, valamint Liszt Ferenc Művészház vonzóbbá tétele
- A célcsoport bővítése (családosok, gyermekkel érkező vendégek)
- A táji és épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása a fenntarthatóság biztosításával.

A fejlesztés konkrét célja:

- Játszótér létrehozása a Liszt Ferenc Művészház mellett;



A projekt eredménye:

A játszótér kialakításával megbízott vállalkozó az Acer Kft.

A Vállalkozó az eszközöket telepítette, első használat előtti szabványossági felülvizsgálatot elvégeztette, műszaki ellenőrzése a játszótérnek megtörtént.

Műszaki ellenőrzést a PLAN-ET Production Kft. végezte.

A építési terület átadása 2022.07.25-én történt, a játszótér telepítése 3 napot vett igénybe, a műszaki átadás-átvétel 2022.07.29-én történt meg, a kivitelező aznap vonult le a helyszínről.

A projekt teljes költsége bruttó 6 879 338,34 Ft, ebből elszámolható összköltsége 6 749 009 Ft. A Támogatás intenzitása: 85,00 %, a támogatás összege 5 736 656 Ft, önerő 1 013 447 Ft. Tekintettel arra, hogy a pályázó szervezetnek áfás bevétele a játszótérből nem származik, a projektet bruttó elszámolásban valósította meg.

A projekt részletes költségvetése:

- Játszótér létrehozása összesen: bruttó 6 810 758,34 Ft
- Játszótéri eszközök: bruttó 4 507 401,45 Ft
- Alapozási munkák: bruttó 308 499,51 Ft
- Ütércsillapító gumiburkolatok építési munkái: bruttó 1 655 616,45 Ft
- Burkolatszegély építési munkái: bruttó 210 005,93 Ft
- Első használat előtti szabványossági felülvizsgálat: bruttó 110 236 Ft
- Szállítás: bruttó 18 999 Ft
- Műszaki ellenőr költsége: bruttó 68 580 Ft


A telepített játszótéri eszközök bemutatása, műszaki tartalma:


B2-02-04 Csúszdaház hintaállvánnyal	
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	1,45 m
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 57,0 m ² K= 29,0 m
<i>Ütközőfelület</i>	gumi ütércsillapító talaj
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	8,0 m x 8,5 m
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-052-1905
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával
<i>Alapanyag</i>	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rétegelt lemez; rozsdamentes acél, szénacél; PA csavartakarók; vandálbiztos kötél; üvegszálcsúszdatest; HDPE lemez




J1-08 Ütércsillapított élű gumi hintalap	
<i>Szállítása, telepítése</i>	2 db
<i>Méret</i>	



B4-22 Mókuserék		
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db	
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,8 m	
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 16,0 m ²	
	K= 16,0 m	
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj	
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	4,0 x 4,0 m	
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-024-1905	
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával	
<i>Alapanyag</i>	szénacél; rozsdamentes lemez	

B6-23 Pillangó rugós eszköz		
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db	
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	0,65 m	
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 16,0 m ²	
	K= 16,0 m	
<i>Ütközőfelület</i>	gumilap burkolat	
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	4,0 x 4,0 m	
<i>Tanúsítvány</i>	SZ-S-HU008-040-1905	
<i>Alapozás</i>	beton pontalapozás kialakításával	
<i>Alapanyag</i>	szénacél; HDPE lemez; PE elem; PA csavartakarók; spirálrugó	


B5-35 Trambulín		
<i>Gyártása, szállítása, telepítése</i>	1 db	
<i>Legnagyobb szabadesés magasság</i>	1,00 m	
<i>Esési felület és annak kerülete</i>	T= 20,3 m ²	
	K= 18,0 m	
<i>Ütközőfelület</i>	gyep/felső talaj	
<i>Elhelyezéshez biztosítandó felület</i>	4,5 m x 4,5 m	
<i>Tanúsítvány</i>	Z1A 1209 29880 029	
<i>Alapozás</i>	beton alaptest kialakításával	
<i>Alapanyag</i>	horganyzott acéllemez; gumilapszegély; gumikötél	

Handwritten signature

B5-33 Forgóhinta	
Gyártása, szállítása, telepítése	1 db
Legnagyobb szabadesés magasság	0,65 m
Esési felület és annak kerülete	T= 16,0 m ² K= 14,2 m
Ütközőfelület	gyep/felső talaj
Elhelyezéshez biztosítandó felület	5,5 x 5,5 m
Tanúsítvány	SZ-S-HU008-042-1905
Alapozás	beton pontalapozás kialakításával
Alapanyag	szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók



B5-09 Libikóka	
Gyártása, szállítása, telepítése	1 db
Legnagyobb szabadesés magasság	0,95 m
Esési felület és annak kerülete	T= 15,0 m ² K= 17,0 m
Ütközőfelület	gyep/felső talaj
Elhelyezéshez biztosítandó felület	2,5 x 6,0 m
Tanúsítvány	SZ-S-HU008-006-1905
Alapozás	beton pontalapozás kialakításával
Alapanyag	rétegelt-ragasztott, körmart, mélytelített fenyő; rozsdamentes acél; szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók



B6-11-02 Lovacska - egyszemélyes rugós játék	
Gyártása, szállítása, telepítése	1 db
Legnagyobb szabadesés magasság	0,5 m
Esési felület és annak kerülete	T= 10,5 m ² K= 13,0 m
Ütközőfelület	gyep/felső talaj
Elhelyezéshez biztosítandó felület	3,0 x 3,5 m
Tanúsítvány	SZ-S-HU008-011-1905
Alapozás	beton pontalapozás kialakításával
Alapanyag	szénacél; HDPE lemez; PA csavartakarók; spirálrugó



Képek az üzembehelyezett játszótéri eszközökről:



Számlarészletező a játszótéri eszközökről:

Számlarészletező

Az ACER Kft. (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky u. 1., Adósz.: 12623244-2-07) által kiállított 2022-es sorszámu számlához készült számlarészletezője, mely Csajághy Laura Szabadtéri Színpad Nonprofit Kft (2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31., Adósz.: 26147495-2-07) részére került kiállításra a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-93-5-21 kódszámú projekt zárásaként.

T.Sz.	Megnevezés	M.	M.E.	Egység ár	Egység díj	Nettó ár	Nettó díj	Nettó érték	27% ÁFA	Bruttó érték	
	ÉNGY kód	Játszótéri eszközök és szerelési költségek									
1	92-001-4427766	B2-02-04 Csúszdaház hihntaállvánnyal	1	db	775 000 Ft	41 475 Ft	775 000 Ft	41 475 Ft	816 475 Ft	220 448 Ft	1 036 923 Ft
2	92-001-2605642	B5-09 Libikóka	1	db	182 000 Ft	55 300 Ft	182 000 Ft	55 300 Ft	237 300 Ft	64 071 Ft	301 371 Ft
3	92-001-4015705	B5-33 Forgóhinta	1	db	625 000 Ft	16 590 Ft	625 000 Ft	16 590 Ft	641 590 Ft	173 229 Ft	814 819 Ft
4	92-001-2882110	B6-11-02 Lovaska- egyoldalas rugós	1	db	130 000 Ft	5 530 Ft	130 000 Ft	5 530 Ft	135 530 Ft	36 593 Ft	172 123 Ft
5	92-001-2605550	J1-08 Gumi hintalap	2	db	24 000 Ft	5 530 Ft	48 000 Ft	11 060 Ft	59 060 Ft	15 946 Ft	75 006 Ft
6	92-001-4427616	B6-23 Pillangó rugós eszköz	1	db	585 000 Ft	11 060 Ft	585 000 Ft	11 060 Ft	596 060 Ft	160 936 Ft	756 996 Ft
7	92-001-4822892	B4-22 Mókuserék	1	db	150 000 Ft	11 060 Ft	150 000 Ft	11 060 Ft	161 060 Ft	43 486 Ft	204 546 Ft
8	92-001-4822996	B5-35 Trambulin	1	db	891 000 Ft	11 060 Ft	891 000 Ft	11 060 Ft	902 060 Ft	243 556 Ft	1 145 616 Ft
	Alapozási költségek										

Építés, üzembehelyezés költségei:

T.Sz.	Megnevezés	M.	M.E.	Egység ár	Egység díj	Nettó ár	Nettó díj	Nettó érték	27% ÁFA	Bruttó érték
9	21-003-0014574	Lyukfúrás rögzítőbeton alaptestek részére 0,3 méter átmérőjű	1	fm	0 Ft	11 557 Ft	0 Ft	11 557 Ft	3 120 Ft	14 677 Ft
10	21-003-0014601	Lyukfúrás rögzítőbeton alaptestek részére 0,31-0,7 méter átmérő között	7	fm	0 Ft	21 658 Ft	0 Ft	151 606 Ft	40 934 Ft	192 540 Ft
11	21-003-0014923	Munkagödör földkiemelés - alapterület 10,00m ² -ig	1,5	m ³	0 Ft	3 937,5 Ft	0 Ft	5 906 Ft	1 595 Ft	7 501 Ft
12	21-003-0015356	Földvisszatöltés játéksílig, alapokhoz, szegély mentén	0,5	m ³	0 Ft	4 095 Ft	0 Ft	2 048 Ft	553 Ft	2 600 Ft
13	21-011-0016406	Kiemelt föld szállítóeszközre rakása gépi erővel	3	m ³	0 Ft	267 Ft	0 Ft	801 Ft	216 Ft	1 017 Ft
Betonozás										
14	23-003-0024311	Beton alap építés C16 minőségű beton felhasználásával	1,75	m ³	24 725 Ft	15 843,6 Ft	43 269 Ft	27 726 Ft	19 169 Ft	90 164 Ft
Ütőcsillapító gumilap burkolatok építési munkái										
Földmunka										
15	21-003-0014964	Munkagödör földkiemelés - aapterület 50,1-100 m ² között	17,75	m ³	0 Ft	2 163 Ft	0 Ft	38 393 Ft	10 366 Ft	48 759 Ft
16	21-004-0015663	Tűkorkészítés tomorítás nélkül, sík felületen	73	m ²	0 Ft	357,5 Ft	0 Ft	26 098 Ft	7 046 Ft	33 144 Ft
17	21-011-0016406	Kiemelt föld szállítóeszközre rakása gépi erővel	21,5	m ³	0 Ft	267 Ft	0 Ft	5 741 Ft	1 550 Ft	7 290 Ft
Aláépítmény										
18	62-002-4111770	Homokos kavics HK 0/16	11	m ³	2 269 Ft	15 040,6 Ft	24 959 Ft	165 447 Ft	51 410 Ft	241 815 Ft
Betonlemez										
19	23-003-0024311	Beton alap építés C16 minőségű beton felhasználásával	7,5	m ³	24 725 Ft	15 843,6 Ft	185 438 Ft	118 827 Ft	304 265 Ft	82 151 Ft
20	31-001-0035143	Betonorsító hegesztett acélháló, 5,1x2,15m táblaméret, 150x150cm osztás, 4,2mm szálvas	0,12	t	280 780 Ft	82 102 Ft	33 694 Ft	9 852 Ft	43 546 Ft	55 303 Ft
Gumilapok ragasztása betoni alapra										
21	92-001-1214706	C.S.O. Gumilap 500x500x45cm vörös, HIC: 1,5m	73	m ²	6 371 Ft	3 152,1 Ft	465 083 Ft	230 103 Ft	695 186 Ft	187 700 Ft
Burkolatszegély építés munkái										
Földmunka										
22	21-003-0014884	Munkaárok földkiemelés 3 m ² szelvényig	3,5	m ³	0 Ft	3 436,5 Ft	0 Ft	12 028 Ft	3 247 Ft	15 275 Ft
23	21-003-0015356	Földvisszatöltés játéksílig, alapokhoz, szegély mentén	0,5	m ³	0 Ft	4 095 Ft	0 Ft	2 048 Ft	553 Ft	2 600 Ft
24	21-011-0016406	Kiemelt föld szállítóeszközre rakása gépi erővel	3	m ³	0 Ft	267 Ft	0 Ft	801 Ft	216 Ft	1 017 Ft
Aláépítményi munka										
25	67-002-2642730	Zúzottkő dolomit, Z 0/32, KÓKA, Iszapszentgyörgy	1	m ³	3 763 Ft	0 Ft	3 763 Ft	0 Ft	3 763 Ft	1 016 Ft
26	67-002-2438734	Zúzottkő ágyazat tomorítása gépi erővel, alsó ágyazat, rázó tomorító géppel	1	m ³	0 Ft	216 Ft	0 Ft	216 Ft	58 Ft	274 Ft
Szegélykő beállítás betongerendába										
27	23-003-0024311	Beton alap építés C16 minőségű beton felhasználásával	1,25	m ³	24 725 Ft	15 844 Ft	30 906 Ft	19 805 Ft	50 711 Ft	13 692 Ft
28	62-002-0677965	Burkolatszegélyek készítése, alapok kiemelése nélkül, betonhézagosítással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke	41	m	1 034 Ft	1 302,4 Ft	42 394 Ft	53 398 Ft	95 792 Ft	25 864 Ft
Első használat előtti szabványossági felülvizsgálat és szállítás										
		Első használat előtti szabványossági felülvizsgálat	1	tétel	0 Ft	86 800 Ft	0 Ft	86 800 Ft	23 436 Ft	110 236 Ft
		Helyszínre szállítás	1	tétel	0 Ft	14 960 Ft	0 Ft	14 960 Ft	4 039 Ft	18 999 Ft
Összesen nettó:								5 362 800 Ft		
27% ÁFA:								1 447 956 Ft		
Összesen bruttó:								6 810 756 Ft		

Marionvásár, 2022.08.03

Kápolnásnyék, 2023.03.29.

Csajághy Laura Színpad
Közhasznú Nonprofit Kft.
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 31.
Adószám: 26147495-2-07
Bank: 11736082-22483692

Kelemen István
ügyvezető
Csajághy Laura Színpad Közhasznú
Nonprofit Kft.

P.H.